



WÄRMEVERBUND ROTHENFLUH—INFORMATION BAUARBEITEN



Bauarbeiten 2. Bauetappe

Die erste Bauetappe konnten wir am 21.04.2023 termingerecht fertigstellen. Einschränkungen in der Wittnauerstrasse sind somit keine mehr zu erwarten und die Durchfahrt nach Wittnau ist wieder möglich. Ab dem 24. April startete die zweite Bauetappe. Der Rohrbau folgt mit rund eine Woche später. Während der zweiten Bauetappe ist die Hirschengasse für den Durchfahrtsverkehr gesperrt. Die Einmündung aus der Ruebgasse in den Dübachweg wird gewährleistet.

Im Anschluss an die zweite Bauetappe werden die Hausanschlüsse realisiert. Durch den Bau der Hausanschlüsse werden lediglich punktuelle Verkehrshindernisse entstehen.

Termine

Die Termine werden regelmässig nachgeführt. Das Terminprogramm für die restliche Bauzeit sieht wie folgt aus:

Arbeiten	Dauer	Starttermin	Endtermin
Tiefbau Etappe 2	10 Tage	24.04.2023	05.05.2023
Rohrbau Etappe 2	11 Tage	03.05.2023	17.05.2023
Instandstellung Etappe 2	15 Tage	22.05.2023	09.06.2023
Abschluss Bauarbeiten Hauptleitung			16.06.2023
Bau Hausanschlüsse		Ab 17.05.2023	

Kontakte Leitungsbau

Bauleitung Triplex:	Gabriel Flury +41 61 975 00 54
Bauführer Ruepp AG:	Ramon Völlmin +41 61 985 90 72
Projektleitung EBL:	Dominik Mangold +41 61 926 16 62